

仮換地案個別説明会の報告

1. 権利者への説明状況

仮換地案の権利者への個別説明状況は、説明会を行い、欠席の方には個別に日程調整し説明を行いました。

東京電力，東武鉄道，和光市は除く。

説明会（平成25年2月25日～平成25年3月21日）

個別説明会における権利者の出欠状況は、以下のとおり。

計画		出席		欠席	
組数	208組	176組	84.6%	32組	15.4%
人数	272人	234人	86.0%	38人	14.0%

欠席者個別対応（平成25年3月22日～平成25年6月18日）

欠席者に対する個別説明は、以下のとおり。

計画		説明済		未説明	
組数	32組	26組	81.3%	6組	18.7%
人数	38人	30人	78.9%	8人	21.1%

遠方の権利者への郵送及び電話説明含む。

仮換地案個別説明会実施状況（全体）

（平成25年2月25日～平成25年6月18日）

計画		出席（説明済み）		欠席（未説明）	
組数	208組	202組	97.1%	6組	2.9%
人数	272人	264人	97.1%	8人	2.9%

遠方の権利者への郵送及び電話説明含む。

2. 仮換地案に対する権利者の意向状況

仮換地案（位置、地積等）に対する権利者の意向

個別説明会での聞き取りによる意向の件数は、以下のとおり。

（権利者単位別）

意向	権利者数（人）	割合	仮換地地積（㎡）	割合
了承	168	69.7%	45,874.66	60.3%
概ね了承	22	9.1%	9,194.40	12.0%
小計	190	78.8%	55,069.06	72.3%
反対・要望あり	51	21.2%	21,053.35	27.7%
合計	241	100%	76,122.41	100%

東京電力，東武鉄道，埼玉県，和光市は除く。

土地の共有者及び借地権の共有者は、1権利者として取り扱う