

地区西側工事

図面①工事について

北口駅前線・宮本清水線の街路築造について、整備予定地内にある建物等の解体が完了したため街路築造工事（工事延長53m）の部分整備に着手します。（ピンク色箇所）

図面②工事について

特殊道路（以降、特）4-3号線（幅員4m）の街路築造工事（水色箇所）及び隣接する1街区の宅地造成工事（水色網かけ箇所）について整備が完了しました。併せて、特4-3号線及び宮本清水線歩道部のライフライン（上下水道）整備も完了しました。（水色箇所）

令和4年度からの繰越工事です。

図面③工事について

7街区5画地の宅地造成工事（施工面積1,178㎡）について、令和5年10月より着手しています。（ピンク色網かけ箇所）

図面④工事について

区画道路（以降、区）15-1号線（幅員15m）の街路築造工事（水色箇所）について整備が完了しました。令和4年度からの繰越工事です。

図面⑤工事について

区8-1号線の街路築造工事（工事延長48m）（ピンク色箇所）・6街区2画地の宅地造成工事（施工面積489㎡）（ピンク色網かけ箇所）について、令和5年度中の完成を目指して施行中です。

区8-1号線（幅員8m）のライフライン（上下水道）整備については完了しました。（ピンク色箇所）

地区東側工事

図面⑥工事について

県道和光インター線巻込部改良工事及び区4.8-1号線の北側側溝整備について、整備が完了しました。（ピンク色箇所）

※各工事の詳細は図面の右下「発注工事件名・工事概要」を確認してください。

令和5年度工事実施箇所図

縮尺 1:2000 (A3)

凡例

- 令和5年度施工箇所 (街路築造)
- 令和5年度施工箇所 (宅地造成)
- 現道・市道等
- 繰越工事箇所 (街路築造)
- 繰越工事箇所 (宅地造成)
- 過年度施工箇所 (街路築造)
- 過年度施工箇所 (宅地造成)

発注工事件名 及び 工事概要

	区画道路築造工事
	北口駅前線街路築造他工事・・・(図面①) L=53m
	区8-1号線外街路築造他工事・・・(図面⑤) L=48m
	区画道路築造工事(R4繰越工事)
	特4-3号線外街路築造他工事・・・(図面②) L=58m 浸透トレンチ設置 1箇所
	区15-1号線外街路築造他工事・・・(図面④) L=38m
	宅地造成工事
地区西側	7街区5画地造成他工事・・・(図面③) A=1,178m ²
	6街区2画地造成他工事・・・(図面⑤) A=489m ²
	宅地造成工事(R4繰越工事)
	1街区15画地外造成他工事・・・(図面②) A=714m ²
	上水道工事
	区8-1号線外配水管新設工事・・・(図面⑤) L=79m
	上水道工事(R4繰越工事)
	特4-3号線外配水管新設工事・・・(図面②) L=108m
	下水道工事
	区8-1号線外下水道布設工事・・・(図面⑤) L=61m
	下水道工事(R4繰越工事)
	特4-3号線外下水道布設工事・・・(図面②) L=95m
地区東側	区画道路築造工事
	区4.8-1号線街路築造工事・・・(図面⑥) L=29m

