

■令和4年度工事の実施状況について（令和4年度工事実施箇所図参照）

令和5年1月末日現在

地区西側工事

図面①工事について

北口駅前線・宮本清水線の街路築造の部分整備については、現在、整備予定地内にある建物等所有者様と移転契約が締結し、令和5年1月末頃に解体完了予定です。解体完了後、街路築造工事（工事延長40.58m）に着手します。令和5年度への繰り越し工事となる予定です。（赤色箇所）

図面②工事について

特殊道路（以降、特）4-3号線及び北口駅前線歩道部の街路築造及び上下水道の整備については、令和5年1月より、街路築造工事（工事延長54.26m）・配水管新設工事（工事延長107.51m）・下水道布設工事（工事延長94.78m）に着手しました。令和5年度への繰り越し工事となる予定です。（赤色箇所）

※街路築造工事完了後、隣接する1街区の宅地造成工事も予定しています。（赤色網かけ箇所）

図面③工事について

特1-1号線の歩道整備（赤色箇所）及び3街区1画地・7街区4画地の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）については整備が完了しました。

区画道路（以降、区）15-1号線の街路築造及び雨水管新設工事については、隣接地権者との交渉が進展し、前面道路の築造を早期に完成させる必要が生じたため、2月より着手します。令和5年度への繰り越し工事となる予定です。（赤色箇所）

市道233号線道路拡幅工事については、関係機関と協議中です。

図面④工事について

区12-1号線と県道和光インター線側溝整備及び舗装本復旧について、整備が完了しました。（赤色箇所）

地区東側工事

図面⑤工事について

区5-2号線の道路整備(南側-側溝)について、整備が完了しました。（赤色箇所）

※各工事の詳細は図面の右下「令和4年度発注工事件名・工事概要」を確認してください。また、都市ガスについても道路整備に併せて埋設できるよう(株)東京ガスに依頼しています。