

■令和2年度工事の進捗状況について（第39回審議会資料1を参照）

令和3年1月末日現在

地区西側工事

図面①工事について

区画道路（以降、区）6-2号線（幅員6m）の街路整備、及び4街区の宅地造成を行うため、店舗駐車場付近の仮造成工事（650㎡）を施工中です。令和3年度は引き続き街路築造、ライフライン整備（上下水道、都市ガス）、及び宅地造成の工事を予定しています。（赤色網かけ箇所）

図面②工事について

区12-1号線（幅員12m）の街路及び雨水管の整備については、現在、整備予定地内にある共同住宅を解体中です。引き続き3月より街路築造工事（延長30m）に着手します。完成予定は7月頃になるため令和3年度に繰り越す工事となります。（赤色箇所）

図面③工事について

昨年度より繰り越し工事として区12-1号線に雨水管の新設工事（延長40m）を行ってきましたが、昨年11月に完了し（水色箇所）、同月より区12-1号線、及び区6-8号線街路築造工事（延長85m）に着手し、完成は3月上旬を予定しています（赤色箇所）。また当該場所の下水道新設工事（その2）も完了、現在、下水道（その3）・水道・都市ガスの埋設工事を準備中です。

隣接する12街区1~4画地（1,024㎡）についても宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を施工中、区12-1号線の北側の歩道築造工事（延長51m）も準備中です（赤色箇所）。

また、近接する駅北口第一自転車駐車場の閉鎖（令和3年1月）に伴い、区12-1号線の街路整備工事（その2、延長16m）を施工します。完成予定は7月頃になるため令和3年度に繰り越す工事となります（赤色箇所）。

※駅に向かう道路（妙蓮寺通り）は区12-1号線として拡幅整備を行います。部分的ですが、車道・歩道が分離された安全な道路を順次築造していきます。

地区東側工事

図面④工事について

宮本清水線（幅員4m歩道を含む街路）の整備と隣接する2箇所の宅地造成工事を行うため、関係者と調整中です。協議が整い次第工事を発注します。

※車道の表面状態が悪いため舗装補修工事（延長65m）を施工しました（赤色箇所）。

図面⑤工事について

昨年度から引き続き区4.8-2号線他の街路整備（延長71m）を施工しました（赤色箇所）。

※各工事の詳細は図面の右下「令和2年度発注工事件名・工事概要」を確認してください。また、都市ガスについても道路整備に併せて埋設できるよう（株）東京ガスに依頼しています。