和光都市計画事業 和光市駅北口土地区画整理事業 事業計画変更(第3回)説明会 記録

	令和7年10月4日(土)	10時00分から11時10分まで
	令和7年10月8日(水)	10時00分から10時40分まで
	令和7年10月8日(水)	14時00分から14時45分まで
開催日時	令和7年10月8日(水)	19時00分から19時45分まで
	令和7年10月10日(金)	10時00分から10時40分まで
	令和7年10月10日(金)	14時00分から14時40分まで
	令和7年10月10日(金)	19時00分から20時15分まで
合計参加人数	46名	
説明内容	(1)事業計画変更の内容① 設計図の変更工区分け② 事業施行期間の延伸③ 資金計画の変更(2)縦覧について(3)意見書提出について	
説明資料	・次第・資料1 事業計画変更の内容・資料2 縦覧について	

主な質問と回答

No.	質問	市回答
1	延伸期間7年間は長すぎる。本当に延伸した期	ご迷惑をおかけしており、申し訳ない。令和1
	間内に事業は完了するのか。	8年度の事業完了を目指し、概略施工計画に則
		り事業を推進する。計画通りの施工が困難な場
		合は、進捗率を維持すべく施工順序を随時見直
		す。市としては、事業の早期完了に向け、職員
		一丸となって推進に努める所存である。
2	移転に承諾をしている所から先に事業を進める	施工中も、既存ライフラインの継続利用と、安
	ことはできないのか。	全な通行を確保するため、原則として計画通り
		に進める必要がある。
3	延伸理由の1つに、市街地再開発事業の導入は	市街地再開発事業は区画整理事業の延伸とは無
	含まれていないのか。	関係である。土地区画整理事業としては、進捗
		に遅れが生じぬよう、より丁寧な対応に努める
		所存である。

No.	質問	市回答
4	駅前のエリアを優先して施工し、他の部分を後	後回しにしているような意図はなく、現状市で
	回しにしているような計画に見えるが、どのよ	考えられる最短の工程を今回お示したものであ
	うな意図があって組まれたものか。	る。
5	保留地の1㎡当たり予定単価が、市場価格と比	この単価は、事業計画書を定めた当初、近隣の
	較して安すぎる。(36 万 5 千円/㎡)	鑑定や取引価格を参考に設定された整理後の単
	どのようにして価格を決めているのか。	価(予測値)である。実際の売却価格はこの単
		価によらず、売却前に個別に鑑定を行って適正
		価格を設定している。
6	3号緑地が追加となっているが、広場のような	市と市街地再開発事業の組合で連携し、3号緑
	形で利用できるということか。	地・交通広場・再開発関係施設の調和を保ちな
		がら整備していく方針。具体的な内容や詳細は
		今後の検討事項としていく。
7	事業期間延伸により、清算金が高額になってい	ご心配をおかけし申し訳ない。
	くことについて、市はどのように考えているか。	事業終了時の土地評価は予測困難であり、現時
		点での言及は控える。市としては、定めた事業
		期間内での完了を目指し、施工計画に基づき着
		実に事業を推進する方針である。
8	集団的な移転とはどのような手法か。	従来は、個別に移転・解体を進めていたが、今
		回は住宅密集地を対象とするため、エリア分け
		による集団的な移転を採用している。空いた土
		地では道路整備や造成工事を一体的に行い、完
		了後に住民が戻る。これをエリアごとに繰り返
		す段階的な移転方式である。
	その他、市街地再開発事業に関する質問が複数	・施行者 →地権者・事業協力者等からなる
	あった。	和光市駅北口地区再開発準備組合
		・施設概要→高さ 100m 程度
		商業棟 3 階建 住宅棟 28 階建
		の複合施設と伺っている。
		・工期 →令和9年度(予定):
		解体工事開始
		令和10年度~令和12年度(予定):
		本体工事と伺っている。