



初冬の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より、和光市駅北口土地区画整理事業にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、今号では区画整理地内の工事についてお知らせいたします。



平成27年度工事の進捗状況

今年度の街路新設工事については、大きく分けて3箇所
で施工しています。

案内図



①区12-3号線外街路築造他工事
工事延長L=227m、幅員12~18mの
道路を新設する工事です。
工期：H27.8/25~H28.3/11

②区6-12号線外街路築造他工事
工事延長L=188m、幅員6mの道路を
新設する工事です。
工期：H27.5/28~H27.12/25

③区8-1号線外街路築造工事
工事延長L=96m、幅員8mの道路を新
設する工事です。
工期：H27.10/26~H28.3/11

■区8-1号線外街路築造工事 (案内図③の箇所)

関係者様の協力により、工事を実施すること
になりました。
平成25年度工事の続きになります。
平成27年12月上旬から現場着手します。

引き続き道路を造ります



■区12-3号線外街路築造他工事 (案内図①の箇所)

現在、関係する樹木・工作物の撤去、家屋移転を
行っています。また、道路予定地から埋
蔵文化財(土器や住居跡)が出土したので、併
せて発掘調査(現地調査11/4~12/1)も行っ
ています。工事の進捗率は約5%です。

凡例

- 区12-3号線外街路築造他工事の施工箇所
- 区6-12号線外街路築造他工事の施工箇所



拡大図



ご注意ください!
車両通行止め(終日)になります。
(自転車・歩行者は通行可能です)
期間：平成27年12月14日~平成28年3月上旬まで

う回路
平成27年12月14日から
利用できます

車両通行止め(区間約40m)となる妙蓮寺通り



■区6-12号線外街路築造他工事 (案内図②の箇所)

工事の進捗率は約90%です。
現在、宅地の造成工事を行っています。ま
た、ライフライン(水道・汚水・都市ガス)
の埋設工事については完了しています。

区12-3号線の車両通行止めによる工事に伴
い、迂回路として平成27年12月14日から
利用できます。



◎区画整理に関するお問合せ・ご相談は下記までお尋ねください。

〒351-0111 和光市下新倉1丁目5番55号
「駅北口土地区画整理事業事務所」
TEL：048-450-1602 FAX：048-450-1603
mail：e0500@city.wako.lg.jp

