(1) 事業概要

地区面積	7.0ヘクタール
権利者数	75名(当初認可時点)
当初事業計画公告日	平成21年11月20日
最新事業計画公告日	令和元年11月1日(第5回変更)
総事業費(最新事業計画)	4, 629, 420 千円
うち和光市補助金	1,816,560 千円
施行期間	平成21年度から令和3年度まで

(2) 事業計画の推移

年月	事業計画	主 な 内 容
H21. 11	当初事業計画認可	総事業費 28.50億円 完了予定 H25年度
H24. 3	第1回事業計画変更認可	施行期間をH29年度まで延伸 事業費負担配分の変更 (総事業費変更なし)
H27. 2	第2回事業計画変更認可	道路線形の変更 事業費の見直し(総事業費 31.45億円) (消費税増税分含む)
H28. 8	第3回事業計画変更認可	事業費負担配分の変更 (総事業費変更なし)
H29. 4	第4回事業計画変更認可	道路線形・公園配置計画の変更 施行期間をR3年度まで延伸 事業費の見直し(総事業費 38.19億円) (消費税増税分含む)
R 1.11	第5回事業計画変更認可	公園の一部廃止 事業費の見直し(総事業費 約46.29億円)

(3) 事業の進捗

◎ 事業進捗率

使用収益開始率83.50% (令和4年1月時点)工事進捗率(道路工事)83.00% (令和3年度末見込み)工事進捗率(宅地造成)86.20% (令和3年度末見込み)

◎ 残工事等(令和4年度以降)

(工 事) 道路築造:約200m、舗装工事:約300m、公園造成:3箇所、

上水道整備:約600m、汚水整備:約200m、雨水整備:約100m、宅地造成:19区画

(移転補償) 建物移転:1戸

(調査設計) 出来形測量:一式、換地計画:一式、清算業務:一式

(償 還) 借入金:4.38億円

(4) 第6回事業計画変更の概要

① 資金計画の見直し

総事業費: 約46.29億円 ➡ 約61.51億円(+約15.22億円)

増額事業費 約15.22億円の内訳

(歳出)

変 更 内 訳	金額
調整池の設計変更	+ 約 1.85億円
公共施設整備等の再精査	+ 約 8.41億円
施行期間の延伸による事業管理費等	+ 約 4.96億円
合 計	+ 約15.22億円

(歳入)

変更内訳	金額
和光市補助金	+ 約15.03億円
寄付金その他	+ 約 1.08億円
保留地面積・単価の減少による収入減	一 約 0.89億円
合 計	+ 約15.22億円

② 施行期間の延伸

完了年度: 令和3年度 → 令和13年度(+10ヵ年)

70 1 1/A 1 17 1A 1/A	1-11		\	1 /				
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11~R13
公共施設整備		l I	l l	T T	l			
宅地造成		l l						
出来形測量								
換地計画作成								
換地処分								★清算期間