

工 事 計 画 書

施工業者	住 所	和光市広沢1-5
	氏 名	****建設株式会社 TEL 048-****-**** (現場責任者名 広沢三郎 TEL ****-****-****)
計画内容	1 工事期間	1ヶ月 (30日間)
	2 工 法	客土A ・ 客土B ・ 客土C
	3 嵩上げ高	現況面から 80 cm嵩上げ
	4 覆土高(耕作土)	60 cm
	5 隣接道路面からの高さ	隣接道路面より (+) ・ - 10 cm
	6 掘削の深さ	60 cm
	7 搬入土について	
	(1) 発生場所	和光市広沢2-1
	(2) 発生内容	[具体的にどのような工事等から発生した土か明記すること] マンション建設現場 既存建築物の解体後、当該地より発生
	(3) 土 質	
(4) 土 量	640 m ³	
8 被害防除策	[具体的な方策を明記すること] 隣地との大きな高低差ができる南側と、水路と接している箇所については、柵板を設置し表土の流出を防ぎます。 作業中は誘導員を置き、周辺通行に支障をきたさぬよう配慮します。	
9 その他	※計画図(平面図・縦横断面図)、工事工程表、搬入経路図、使用重機及び現況写真を添付すること。	
過去の実績 (直近1年間)	許可番号・年月日、届出年月日	
その他		

[備考] 客土A…表土として客土する場合。

客土B…表土入替えに伴い客土する場合。

客土C…表土の下に客土する場合。様式第1号

工 事 計 画 書

施工業者	住 所	和光市広沢1-5
	氏 名	****建設株式会社 TEL 048-****-**** (現場責任者名 広沢三郎 TEL ****-****-****)
計画内容	1 工事期間	1ヶ月 (20日間)
	2 工 法	客土A ・ 客土B ・ 客土C
	3 嵩上げ高	現況面から 20 cm嵩上げ
	4 覆土高(耕作土)	20 cm
	5 隣接道路面からの高さ	隣接道路面より (+) ・ - 20 cm
	6 掘削の深さ	0 cm
	7 搬入土について	
	(1) 発生場所	和光市広沢2-1
	(2) 発生内容	[具体的にどのような工事等から発生した土か明記すること] マンション建設現場 既存建築物の解体後、当該地より発生
	(3) 土 質	
(4) 土 量	160 m ³	
8 被害防除策	[具体的な方策を明記すること] 隣地との大きな高低差ができる南側と、水路と接している箇所については、柵板を設置し表土の流出を防ぎます。 作業中は誘導員を置き、周辺通行に支障をきたさぬよう配慮します。	
9 その他	※計画図(平面図・縦横断面図)、工事工程表、搬入経路図、使用重機及び現況写真を添付すること。	
過去の実績 (直近1年間)	許可番号・年月日、届出年月日	
その他		

[備考] 客土A…表土として客土する場合。

客土B…表土入替えに伴い客土する場合。

客土C…表土の下に客土する場合。様式第1号