

都市再生整備計画 事後評価シート(原案)
中央第二谷中(第二期)地区

平成24年10月

埼玉県和光市

様式2 - 1 評価結果のまとめ

都道府県名	埼玉県		市町村名	和光市		地区名	中央第二谷中			面積	25.5		
交付期間	平成20年～平成24年		事後評価実施時期	H24年		交付対象事業費	956		国費率	0.4			
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		基幹事業	中央第二谷中土地区画整理事業、2号・5号公園									
			提案事業	まちづくり満足度調査(事業活用調査)、公園ワークショップ(事業活用調査)、まちづくり協議会(まちづくり活動推進事業)、地域ふれあい活動(まちづくり活動推進事業)									
	当初計画から削除した事業		基幹事業	事業名		削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
			提案事業										
	新たに追加した事業		基幹事業										
			提案事業										
交付期間の変更		当初			交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響								
		変更											
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	指標1	面整備による人口定着	人	2,248	19	2,600	24	2,843	2,800	100	あり なし	公共施設の整備改善によって、快適な住環境が形成されたため。	平成25年6月
	指標2	憩いの場および避難地の確保	m ²	3,736	19	6,169	24			100	あり なし	公園ワークショップにより、具体的な公園計画を住民参加で進めたため。	平成25年6月
	指標3	イベントへの参加者数	人	0	19	200	24	300		100	あり なし	自治会とNPO法人が協力した事により、若い世帯の参加者が多かったため。	
	指標4	まちづくり満足度調査	%	50	19	70	24				あり なし	事業の進捗と共に、ワークショップや環境准会を開催し、住民がまちづくりに関わったため。	平成25年6月
	指標5										あり なし		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
	その他の数値指標3												
4)定性的な効果発現状況													
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング	指標1及び指標3については、交付最終年度を目前に調査を行い数値目標を達成済みか、または達成可能かの判断を行った。		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				モニタリングを行った指標1及び指標3については達成見込みが確認できているが、その他の指標については順次モニタリングする必要がある。					
	住民参加プロセス	2号・5号公園ワークショップ、まちづくり協議会		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				5号公園については、隣接する古民家園と連携した管理運営の一部を、ボランティア団体に委託する。					
	持続的なまちづくり体制の構築	まちづくり協議会		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				コミュニティ活動によって繋がった住民同士を、まちづくり活動へ発展させるために公園ワークショップ等への参加を促し、まちづくり活動への関心を高める。					

様式2 - 2 地区の概要

中央第二谷中地区(埼玉県和光市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値	
安全で快適な住環境を形成するとともに、地域住民のコミュニティ形成やまちづくりへの参画をはかり、住民による継続的なまちづくりを進める。	面整備による人口定着	単位: 人	2,248 H19	2,600 H24	2,800 H24
	憩いの場と避難地の確保	単位: m ²	3,736 H19	6,169 H24	3,736 H24
	イベントの参加者数	単位: 人	0 H19	200 H24	300 H24
	まちづくり満足度調査	単位: %	50 H19	70 H24	H
		単位:	H	H	H



公園ワークショップ



地域ふれあい活動

まちの課題の変化	
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	