

事業スケジュール（案）

資料1

	実施内容	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	
1	建設用地の確保 【用地交渉期間 最大4年半】											
2	ごみ処理広域化基本構想策定 【1年】											
3	事業実施主体設立 【手続期間 6カ月】											
4	循環型社会形成推進地域計画策定 【1年（交付金手続期間含む）】											事後 評価
5	ごみ焼却処理施設整備基本計画策定等 【2年】											
6	アセスメントの実施 【1年半】											
7	都市計画手続き 【8カ月】											
8	選定・設計・整備 【選定 1年 / 設計 1年 / 整備 3年】										稼働 開始	

- 朝霞市・和光市ごみ処理広域化協議会は、四半期ごとに開催し、事前に調整会議にて提案事項を審議します。
- 設計・整備・運転管理を包括した発注方式を想定しています。