

変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	件名	種別	工事場所	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	工期	工事概要	契約日	契約金額	工期	変更理由
1	自動運転サービス導入に関する2期区画専用車線整備工事（1工区）	土木工事業	埼玉県和光市新倉2丁目21番地先他	株式会社新倉造園土木	埼玉県和光市新倉2丁目3番31号	R6.1.18	42,900,000	R6.1.18～R6.3.29	和光版Maas構想における自動運転サービス導入のため、自動運転車両が走行・運用できる2期区画専用車線整備を目的とした道路改良工事	R6.7.16	47,557,400	R6.1.18～R6.7.31	車線整備に支障となる信号機等について警察との実査が完了したことにより、信号機移設工及び規制標識設置工の追加と規制標識移設工の追加を行った。また、工事着手後に道路照明施設移設工について隣接する工区との調整及び配線・配管設置について再精査し、再利用できる材料があることがわかったため数量変更となり、歩道舗装工について道路管理者の指示により追加を行った。さらに、排水施設工について支障となる埋設物があることがわかり函渠工及び街渠工の数量変更となった。
2	自動運転サービス導入に関する2期区画専用車線整備工事（3工区）	土木工事業	埼玉県和光市新倉2丁目33番地先他	岩田建設株式会社	埼玉県和光市新倉4丁目1番20号	R6.1.18	43,120,000	R6.1.18～R6.3.29	和光版Maas構想における自動運転サービス導入のため、自動運転車両が走行・運用できる2期区画専用車線整備を目的とした道路改良工事	R6.7.24	43,122,200	R6.1.18～R6.7.31	車線整備後必要な規制標識について警察協議により規制標識設置工を追加した。また、工事着手後に道路照明施設移設工について隣接する工区との調整及び配線・配管設置について再精査し、再利用できる材料があることがわかったため数量変更となり、歩道舗装工について道路管理者の指示により追加を行った。さらに、擁壁設置工について支障となる埋設物があり設置及び施行できないことがわかったため、再検討し簡易土留工の追加及び土工・縁石工・街渠工の変更と、目隠し板設置工についても再利用ができないことがわかり新設へ変更を行った。
3	自動運転サービス導入に関する2期区画専用車線整備に伴う付帯工事	土木工事業	埼玉県和光市新倉2丁目21番地先他	株式会社小田建設	埼玉県和光市下新倉4丁目21番30号	R6.6.26	10,450,000	R6.6.28～R6.8.30	和光版Maas構想における自動運転サービス導入のため、自動運転車両が走行・運用できる2期区画専用車線整備を目的とした道路改良付帯工事	R6.8.22	10,767,900	R6.6.28～R6.8.30	道路付属物設置工において受注者と契約後に現場立合を行い、再精査したところ路面標示（自転車・歩行者）、標識設置、縁石鉋設置の数量変更が生じた。また、車線分離標について支給品としていたが再利用できるものが10本しか調達できなかったため、不足分を新規購入とした。さらに、歩道舗装工の追加により植樹面積が変更となったため、道路植栽工（低木）の数量変更が生じた。
4	自動運転サービス導入に関する2期区画専用車線整備工事（2工区）	土木工事業	埼玉県和光市新倉2丁目7番地先	サクラ建設株式会社	埼玉県和光市新倉2丁目17番42号	R6.1.9	77,000,000	R6.1.9～R6.3.29	和光版Maas構想における自動運転サービス導入のため、自動運転車両が走行・運用できる2期区画専用車線整備を目的とした道路改良工事	R6.8.26	92,717,900	R6.1.9～R6.8.30	車線整備後に必要なバス専用の規制標識について、警察協議により指示があったため、追加した。また、近隣住民に聞き取り調査を行った結果、工事施行前にあった防音壁の再設置を望む声が多くあり、本工事で施行を行わなければバス専用通行帯の通行に支障を及ぼす恐れがあったことから防音壁（再利用）を本工事で追加することとした。
5	市道234号線他舗装修繕工事	ほ装工事業	埼玉県和光市新倉2丁目26番地先他	株式会社上原工業	埼玉県和光市新倉2丁目31番5号	R6.7.10	8,547,000	R6.7.10～R6.9.30	市道234号線及び市道1号線の舗装の修繕を目的とする工事	R6.9.3	8,970,500	R6.7.10～R6.9.30	工事前に事前測量を行った結果、市道234号線において深いわだちが生じており、現況の路盤で舗設をすると、新設舗装に影響があるため、新規に不陸整正を追加する変更を行った。