

工 程 計 画(予定)

種別	項目	2019年度												2020年度												2021年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
設計工程																																					
設計	基本設計	基本設計																																			
設計	実施設計													実施設計																							
設計	開発申請													開発申請・市条例手続																							
設計	計画通知													計画通知																							
設計	設計監理													工事監理																							
北エリア																																					
解体	既存児童センター解体													解体工事																							
解体	学童クラブ解体													解体																							
新築	総合児童センター													準備																							
														土工・地業工事																							
														躯体工事																							
														仕上工事						外構工事																	
西エリア																																					
新築	民間収益施設(駐車場)													立体駐車場工事																							
新築	民間収益施設(温浴施設)													温浴施設工事																							
新築	広場													広場工事																							
南エリア																																					
解体	国有地地中障害解体													解体																							
解体	国有地整地													整地																							
新築	保健センター													準備																							
														土工																							
														躯体工事																							
														仕上工事						外構																	
新築	児童発達支援センター	補助金申請						設計期間						補助金内						施工期間																	
新築	認定こども園(予定)													設計期間						施工期間																	
東エリア																																					
解体	広沢小学校倉庫解体	解体																																			
新築	学童クラブ新築工事	新築工事																																			
新築	広沢小学校プール解体													解体工事																							
改修	プール付属室改修工事													附室改修他																							